

## ■ Detalle del Proyecto

### ORDENAMIENTO ODF-8 1era RUTA (PROY-2025-003)

- **Código:** PROY-2025-003
- **Tipo Proyecto:** Residencial
- **Responsable:** SAMIRA BERRIOS - ANDY TAFUR
- **Fecha Fin:** 2025-07-01
- **Estado:** Cerrado
- **Coordenadas:** -11.9599, -76.975816
- **Nombre:** ORDENAMIENTO ODF-8 1era RUTA
- **Tipo Trabajo:** Migración
- **Fecha Inicio:** 2025-06-30
- **Prioridad:** Alta
- **Zona:** PEREZ DE CUELLAR
- **:**

Las siguientes actividades fueron realizadas para la ejecución del proyecto:

Categoría	Actividad	Técnico	Zona	Estado	Inicio	Fin
fusion	INGRESO, FUSION Y REUBICACION DE FIBRA - MUFA ANTES DE VIERGEN DEL CARMEN	YEVGUENI COLLAZOS	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-07-01	2025-07-01
tendido	APOYO FUSION - MUFA LA QUEBRADA	LUIS VICTOR GUTIERREZ	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-06-30	2025-07-01
tendido	APOYO AL PERSONAL DE FUSION	LEONARDO ABREU	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-07-01	2025-07-01
tendido	APOYO AL PERSONAL DE FUSION	LUIS VICTOR GUTIERREZ	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-07-01	2025-07-01
fusion	FUSION Y RETROCESO DE FIBRA - MINIMUFA JAVIER PEREZ	YEVGUENI COLLAZOS	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-07-01	2025-07-01



Categoría	Actividad	Técnico	Zona	Estado	Inicio	Fin
tendido	RETROCEDER Y APOYO FUSION - MUFA ANTES DE VIERGEN DEL CARMEN	LEONARDO ABREU	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-07-01	2025-07-01
fusion	REEMPLAZO DE SEÑAL DEL FD.B24	YEVGUENI COLLAZOS	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-07-01	2025-07-01
fusion	INSTALACION Y DISTRUBUCION DE MINIMUFA PARA CAJAS DEL FD.B58	EDDY CARABALLO	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-07-01	2025-07-01
fusion	INGRESO Y FUSION DE HILOS - MUFA LA QUEBRADA	EDDY CARABALLO	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-06-30	2025-07-01
tendido	APOYO FUSION - INSTALACION Y DISTRUBUCION DE MINIMUFA PARA CAJAS DEL FD.B58	LUIS VICTOR GUTIERREZ	PEREZ DE CUELLAR	Realizado	2025-07-01	2025-07-01

■■ Firma Ing. de Red: \_\_\_\_\_

☎ 01 680 5461

✉ contacto@centix.pe

🌐 www.centix.pe



Av. Central Mz. K3 Lt. 15, Urb. Mariscal Cáceres, San Juan de Lurigancho, Lima